

序号	项目名称	规格型号	品牌
1.1 装饰装修系统			
1	地板拆除更换	主机房 10.9*6.9m/操作区 3*6.9m	国产优质
2	全钢防静电地板	600*600*35mm, 架空 0.4m	国产优质
3	出风口静电地板	600*600*35mm, 架空 0.4m	国产优质
4	台阶	1500(W)*900(D)(台阶)角铝包边、角钢焊接骨架, 花纹不锈钢贴面	国产优质
1.2 供配电系统			
1	市电配电箱		国产优质
2	工业连接器	250V 16A	国产优质
3	动环主机配电监控对接服务费	动环主机配电监控配电系统接口对接服务费	国产优质
4	互感器		国产优质
5	配电监控软件模块		国产优质
6	智能电量仪		国产优质
7	金属软管	外有塑套	国产优质
8	电缆	ZR BVR 2.5mm <sup>2</sup>	国产优质
9	线缆敷设、辅材等		国产优质
1.3 防雷接地系统检测			
1	防雷检测费用	防雷检测费用	
2.1 机房综合布线			
1	24 口非屏蔽模块式配线架(含模块)	六类非屏蔽配线架, 1U, 24 口, 模块化配线架, 含模块	普鲁斯特
2	数据跳线(六类)	六类非屏蔽软跳线, 2/3/米, 低烟无卤	普鲁斯特
3	六类非屏蔽双绞线	非屏蔽六类 4 对双绞线, 23AWG, LSZH, 含十字骨架, 线径大于 0.56, 轴装, UL 及 ETL 认证	普鲁斯特
4	光纤配线架	滑轨式 24 口光纤配线架, 不含适配器和尾纤, 含前端支架	普鲁斯特

5.	光纤跳线 (LC-LC), 多模。	LC-LC 多模 OM3 双工跳线, 8 米。	普鲁斯特。
6.	光纤跳线 (LC-LC), 单模。	LC-LC 单模双工跳线, 10 米。	普鲁斯特。
7.	光纤熔接。	光纤熔接。	
8.	理线架。	1U 高度, 带盖式理线槽, 镀锌冷轧钢板, 表面喷粉, 黑色。	普鲁斯特。
9.	辅材。	六类水晶头、扎带、护套。	
2.2.	网络上走线网格桥架。		
1.	网格桥架。	宽: 300mm, 高: 100mm, 长度: 3000mm。	国产优质。
2.	卡扣。	两片网格桥架直段的连接、转弯处固定适合 4-6mm 的丝径。	国产优质。
3.	桥架机柜托吊装辅材。	吊筋、膨胀螺丝、横担、小五金。	国产优质。
2.3.	机房管理区光纤槽道。		
1.	120 光纤槽道。	宽: 120mm, 高: 100mm, 长度: 2000mm。	国产优质。
2.	120 光纤槽道连接组件。	连接组件, 与槽道同材质。	国产优质。
3.	光纤槽道 90 度水平弯头。	90 度水平弯头, 与槽道同材质。	国产优质。
4.	光纤槽道三通弯头。	1. B123; H1314. 3。	国产优质。
5.	光纤槽道活动出纤口 (带软管)。	活动出纤口 (带软管), 与槽道同材质。	国产优质。
6.	120 光纤槽道端口挡板组件 闷盖。	端口挡板组件, 与槽道同材质。	国产优质。
7.	桥架吊装辅材。	含丝杆和横担。	国产优质。
8.	120 光纤槽道横档。	120 光纤槽道横档。	国产优质。
9.	服务器机柜。	前门弧形网孔门, 后门双开平板网孔门, 4 根安装角轨, 2 块多功能安装板, 颜色: RAL9004 细砂纹, 规格尺寸: 600*1200*2000 (mm) 支架: 5 号角钢焊制, 定制。	国产优质。
三、设备迁移与理线。			
1.	设备迁移、应用保障。	确保在机房改造过程中的业务停带时间不超过 2 小时, 在其它时间以及业务回迁过程中业务不中断运	

		行。	
2.	网络机柜理线。	数据中心布线列头柜整理。	