


项目名称：金坛区金沙老城污水管网建设工程—九州里一体化泵站设备采购及安装项目

序号	货物名称	规格型号	材质	数量	单价 (元)	总价	品牌/产地	备注
	一体化预制泵站	2*SPS 30 099 F.P.SS.I.XFP		1座	2499800	2499800	Supumps/常州	货期：90天
一、	泵站筒体（2套）			2	1074250	2148500	Supumps/常州	
单个泵站筒体清单如下：								
1	井筒	直径*高度（m）：3*9.98（不含顶盖0.2M），壁厚20mm	玻璃钢	1	350000	350000	Supumps/常州	筒体采用计算机控制整体缠绕一次成型工艺，缠绕线型采用螺旋缠绕，不接受筒体有轴向、径向拼接缝，筒体内缠绕层采用不低于901牌号树脂。环向拉伸强度≥150MPa，巴氏硬度≥50Hba
2	CFD防淤积底部构造	SPL-CFD	玻璃钢	1	16000	16000	Supumps/常州	
3	底座防旋装置	SPL-AW	玻璃钢	1	16500	16500	Supumps/常州	
4	水泵间隔系统	SPL-S	玻璃钢	1	18400	18400	Supumps/常州	
5	起吊设备接口	SPL-C	碳钢	1	5000	5000	Supumps/常州	
6	防滑顶盖	SPL-TC，带扶手，加装气压弹簧，配置防盗系统	氧化铝防滑花纹铝板	1	5550	5550	Supumps/常州	
7	泵站上盖	SPL-CB，保护层加抗紫外线材料	玻璃钢	1	5000	5000	Supumps/常州	
8	安全格栅	SPL-SR	热镀锌钢	1	6000	6000	Supumps/常州	
9	通风管	口径DN100	不锈钢304	1	1500	1500	Supumps/常州	
10	操作平台	SPL-SP	热镀锌钢	1	6000	6000	Supumps/常州	
11	爬梯	配套	不锈钢304	1	5000	5000	Supumps/常州	
12	潜污泵及自耦底座	XFP 206J CB2 PE 370/4，电缆线20m，功率37KW，单泵Q=605m3/h,H=15m，三用一备，绝缘等级H级，带闭式冷却夹套	铸铁	2	130000	260000	Sulzer/昆山	
13	潜污泵提升链、导杆、卸扣		不锈钢304	2	1500	3000	Supumps/常州	
14	GRP泵筒进水口	DN800	玻璃钢	1	8000	8000	Supumps/常州	泵筒至进水管上软接口处0.15M左右的管路
15	GRP泵筒出水口	DN350	不锈钢304	2	8000	16000	Supumps/常州	泵筒至进水管上软接口处0.15M左右的管路
16	进水口橡胶软接	DN800	橡胶体镀锌法兰	1	19000	19000	Supumps/常州	
17	出水口橡胶软接	DN350	橡胶体镀锌法兰	2	5500	5500	Supumps/常州	
18	粉碎型格栅	型号3005-0040-DI，功率2.2KW，电缆线长度20m，电机绝缘等级F级	刀片合金钢4130，壳体铸铁	1	230000	230000	JWC/中国	
19	系统安装支架、提升链及安装附件	配套粉碎型格栅	不锈钢304	1	10000	10000	Supumps/常州	
20	压力管道系统	DN350，PN10	不锈钢304	1	35000	35000	Supumps/常州	预留压力表接口
21	静压差液位计	SPL-EA	量程0-10MVP，电缆长度20m，进口陶瓷电容压力传感器	1	2000	2000	Supumps/常州	两筒共用
22	水滴形浮球	SPL-CF	电缆长度20m	4	700	2800	Supumps/常州	两筒共用
23	混流式冲洗阀	FV-32	铸铁	2	10000	20000	Supumps/常州	
24	电磁流量计	DN600		1	28000	28000	Supumps/常州	
二、	无人值守智能控制系统			1	169100	169100	Supumps/常州	
清单如下：								



24	SPK004QB-37M	三用一备, 全变频启动(含4只变频器, 品牌ABB或是施耐德), 含西门子/施耐德PLC1只, 施耐德触摸屏7英寸1只, 主回路主要元器件施耐德品牌。智慧云监控平台+手机APP功能, 施耐德多功能智能仪表1只, 物联网卡一张(含月流量300M)	不锈钢304壳体, 内外门, 户外型IP54, 就近安装(距离泵筒1m之内)	1	169100	169100	Supumps/常州
		集成式线路连接器		1			Supumps/常州
		人机界面		1			Supumps/常州
		故障信息报警		1			Supumps/常州
		数据采集系统		1			Supumps/常州
		液位冗余系统		1			Supumps/常州
		泵站自清洁系统		1			Supumps/常州
		通讯模块, 支持RS485接口		1			Supumps/常州
		断点续传系统		1			Supumps/常州
		数据存储器		1			Supumps/常州
		变量存储器		1			Supumps/常州
		模拟量模块		1			Supumps/常州
		故障记录系统		1			Supumps/常州
		防盗系统		1			Supumps/常州
		抗凝露功能		1			Supumps/常州
		电流、电压显示功能		1			Supumps/常州
		显示功率损耗		1			Supumps/常州
		缺相保护、错相保护		1			Supumps/常州
三、	混凝土井			1	182200	182200	Supumps/常州
	清单如下:						
25	止回阀	DN350	球墨铸铁	4	7000	28000	AVK/中国
26	闸阀	DN350	球墨铸铁	4	6000	24000	AVK/中国
27	拦污格栅	DN1000		1	10000	10000	Supumps/常州
28	铸铁镶铜圆闸门	DN800	铸铁, 配套手电两用启闭机, 电缆15m	2	18000	32000	Supumps/常州
29	手电两用启闭机	参考功率P=0.75KW	铸铁, 防爆型电动装置, IP68防护等级	2	9500	19000	Supumps/常州
30	双盘短管	DN800 L=1000mm	不锈钢	2	6000	12000	Supumps/常州
31	双盘短管	DN350 L=1200mm	不锈钢	4	5000	20000	Supumps/常州
32	限位伸缩节	DN350	球墨铸铁	4	1800	7200	Supumps/常州
33	单盘短管	DN800 L=1000mm	不锈钢	2	7500	15000	Supumps/常州
34	双盘短管	DN800 L=500mm	不锈钢	1	10000	10000	Supumps/常州
35	软连接	DN800 L=1000mm	橡胶体镀锌法兰	1	5000	5000	Supumps/常州
四、	备件包						
36	熔芯	-	-	5	赠送		Supumps/常州
37	静压差液位计	SPL-EA	量程0-10MVP, 电缆长度20m, 进口陶瓷电容压力传感器	1	赠送		Supumps/常州
38	水滴形浮球	SPL-CF	电缆长度20m	4	赠送		Supumps/常州
39	泵筒装配人工费及测试费			1	免费		Supumps/常州
40	预埋件及安装附件			1	免费		Supumps/常州
41	现场指导安装及调试费用			1	免费		Supumps/常州
42	利税+管理费			1	含税含管理费		Supumps/常州
合计	2499800.00元 (贰佰肆拾玖万玖仟捌佰元整)						
本工程采用全费用总价报价方式, 全费用总价应包括设备(材料)费、包装、运输、保险、现场装卸、验收、备品备件、专用工具、二次运输、脚手架搭拆、安装、调试、总包配合费、增值税、风险、税金、管理费、利润、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。							

